

شماره ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	مقدار کار	بهای واحد به ریال	مبلغ کارکرد به ریال
۱	۰۱۷۶۰۳	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات.	عدد	۴۰.۰۰	۳۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۶۰,۰۰۰
۲	۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲/۵ میلی متر	مترطول	۱۰۰۰.۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۴ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۳۰۰.۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۰۳۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.	عدد	۴۰.۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۴۳,۸۴۰,۰۰۰
۵	۱۱۱۱۰۲	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار.	عدد	۴۰.۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۴۲,۸۸۰,۰۰۰
۶	۱۳۰۴۰۵	لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg۲۹	مترطول	۴۰۰.۰۰	۶۴۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۷	۲۸۰۲۰۱	کنده کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای نصب لوله های برق تا سطح مقطع ۲۰ سانتی متر مربع	مترطول	۳۰۰.۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰