

شماره ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	مقدار کار	بهای واحد به ریال	مبلغ کارکرد به ریال
۱	۰۱۷۶۰۳	چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات.	عدد	۴۰۰۰	۳۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۶۰,۰۰۰
۲	۰۷۰۳۰۲	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۲/۵ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۲۵۰۰۰	۸۹۰,۵۰۰	۲۲۲,۶۲۵,۰۰۰
۳	۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۴ میلی متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱۰۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	۰۷۳۴۰۳	کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به مقطع ۴×۴+۴ میلی متر مربع، برای نصب درون ترانشه.	مترطول	۶۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۰,۰۰۰
۵	۱۱۰۳۰۳	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار.	عدد	۱۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰
۶	۱۱۱۱۰۱	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار.	عدد	۱۵۰۰	۹۸۸,۵۰۰	۱۴,۸۲۷,۵۰۰
۷	۱۳۰۴۰۳	لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg۱۶	مترطول	۳۵۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰
۸	۲۸۰۲۰۱	کنده کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای نصب لوله های برق تا سطح مقطع ۲۰ سانتی متر مربع	مترطول	۳۰۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۹	۲۸۰۹۰۱	قوطی کلید و پریز چهار گوش پرسی گالوانیزه، به ابعاد تقریبی ۷۰×۷۰ میلی متر.	عدد	۲۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۸,۵۴۰,۰۰۰

شماره ردیف	شماره فهرست بها	شرح عملیات	واحد	مقدار کار	بهای واحد به ریال	مبلغ کارکرد به ریال
۱۰	۲۸۱۳۰۲	جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۱۰۰ میلی متر بارانی.	عدد	۶۰.۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰
۱۱	۱۸۰۱۰۱*	تهیه و نصب الکتروموتور برای درب برقی از نوع ساید (زنجیری) با گشتاور موتور ۴۵۰ نیوتون متر و قدرت ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ وات یو پی اس دار از برند بارزانتی یا موارد مشابه	عدد	۱.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰